

Gemeinde Möhlin, Erschliessung Leigrube

Approximatives Terminprogramm

Arbeitsgattung	2021			2022												2023												
	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Bauarbeiten																												
Installation, Vorbereitungsarbeiten, Verbreiterungen, Einmündung K292																												
Bauarbeiten Erschliessungsgebiet (Equipe 1)																												
Bauarbeiten Leigrubenstrasse West (Equipe 2)																												
Bauarbeiten Leigrubenstrasse Ost (Equipe 2)																												
Bauarbeiten Pilatusstrasse (Equipe 2)																												
Fertigstellungsarbeiten, Deckbeläge																												
Archäologie																												
Untersuchung Kantonsarchäologie während den Abtragsarbeiten																												

Beim vorliegenden Bauprogramm wird von einem ständigen Einsatz von 2 Equipen gleichzeitig ausgegangen.
 Ein detailliertes Bauprogramm ist nach dem Zuschlag durch die Unternehmung zu erstellen, Abweichungen sind möglich.
 Je nach Witterung müssen die Deckbeläge in der Leigrubenstrasse und der Pilatusstrasse im 2024 eingebaut werden.
 Der Deckbelageeinbau im Erschliessungsgebiet sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut werden, wenn die Überbauung vom Erschliessungsgebiet vorangeschritten ist.